

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)



ของ
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จ.เลย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

-ดำเนินการแล้วเสร็จและไม่ได้

ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
	๑.๑ แผนงานการเกษตร				
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรห้วยไร่ (ขุดลอกแหล่งน้ำ) บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘ โอนลดครั้งที่ ๙/๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ๒ : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๒ แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศสดาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๗๔๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๓	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษา ความสะอาดโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๕	โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดสุนัข และแมว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๒ แผนงานสาธารณสุข				
๖	อุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยใช้ จำนวนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ใน การจัดสรรชุมชน/หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๓,๓๔๐.๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๓ แผนงานการศึกษา				
๑	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ ๕๒ โรงเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒	๙๓๘,๙๓๘.๐๐	๙๓๘,๙๓๘.๐๐	๕๘๘,๓๒๘.๕๖	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๒	อุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารวัน โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต ๒ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐/๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑/๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๓	ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล ศรีสงคราม โอนลด ครั้งที่ ๘/๘๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐/๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๕๖๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ศรีสงคราม	๑๑๓,๐๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๗๑,๒๕๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๓ แผนงานการศึกษา				
๕	โครงการจ้างเหมากรับ - ส่ง เด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลศรีสงคราม (สงเคราะห์เด็กขาด แคลนยากไร้ด้อยโอกาส โอนครั้งที่ ๑๑ (๕ รายการ ๑๐,๐๐๐.๐๐,๑๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐, ๒๒,๐๐๐.๐๐, ๑๒,๐๐๐.๐๐) โอนครั้งที่ ๑๒ (๓ รายการ ๗๐,๐๐๐.๐๐,๓,๐๐๐.๐๐, ๕๐,๐๐๐.๐๐) โอนครั้งที่ ๑๓/๔๐,๐๐๐.๐๐)	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๔๕๕.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๖	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิมินิเทคเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล ศรีสงคราม	๑๙๑,๖๒๐.๐๐	๑๙๑,๖๒๐.๐๐	๙๖,๒๓๓.๐๔	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๙	วัสดุการศึกษา	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๓,๙๙๑,๕๕๘.๐๐	๓,๕๓๕,๕๕๘.๐๐	๒,๖๔๙,๐๒๖.๖	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๒	โครงการตำบลศรีสงครามห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ โอนลดครั้งที่ ๖ (๓ รายการ ๒๐,๐๐๐.๐๐,๖,๔๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐) โอนลดครั้งที่ ๗/๘,๔๕๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๕๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการประเพณีวันลอยกระทงสืบ สานวัฒนธรรมไทย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๔	โครงการประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๗	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๘	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟและบุญ หลวงซำรวัว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๙	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โครงการจัดการรัฐพิธีและกิจกรรม ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๘๕๐.๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๑	โครงการจัดงาน/จัดนิทรรศการ/การประกวดแข่งขันต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๓	โครงการกิจกรรมวันสำคัญของราชการ รัฐพิธี และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๔	โครงการจัดงานท้องถิ่นไทย โหนดครั้งที่ ๑๐/๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการก้าวหน้าในสายอาชีพ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	(ไม่ได้ดำเนินการ)
๗	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล โหนดเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โหนดเพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๘,๕๖๗.๙๖	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๘	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง (ไม่ได้ดำเนินการ)
	รวม	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๘,๐๖๗.๙๖	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลศรีสงคราม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๓๐๒.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๒.๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ ยากไร้ตำบลศรีสงคราม โอนเพิ่มครั้งที่ ๖/๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	๑.๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน				
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบล ศรีสงคราม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลศรีสงคราม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๔	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิด ภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๕	โครงการสร้างเสริมความอบอุ่นใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๗	โครงการอบรมประชุมประชาคมแผน ชุมชนการพัฒนาผู้นำชุมชนฯ โอนลดครั้งที่ ๕/๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๙ แผนงานเคหะและชุมชน				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางวังทอง - ห้วยแก่นคูณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ โอนลดครั้งที่ ๙/๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำพาด สายไฟฟ้า สนามฟุตบอลเทศบาล ตำบลศรีสงคราม บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๓	อุดหนุนโครงการขยายแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านบึงกกตาล ถึง เขื่อนยางน้ำเลย บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖ โอนเพิ่มครั้งที่ ๙/๒๐๕,๓๕๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๒.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
	รวม	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๓๕๒.๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา				
๑	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ โอนลดครั้งที่ ๙ (จำนวน ๓ รายการ ๑๐,๓๕๒.๐๐,๓๒,๐๐๐.๐๐, ๖,๕๐๐.๐๐)	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๕๒.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศาลา กลางบ้านโคกหนองแก บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายใน เทศบาลตำบลศรีสงคราม จำนวน ๑๐ จุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายใน เทศบาลตำบลศรีสงคราม จำนวน ๒๐ จุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๕	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร สายบุงไท – หนองผือ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ โอนลดครั้งที่ ๙/๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๖	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร สายโศกเปาเป่า – เลิงผุก – เลิงปอบ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ โอนลดครั้งที่ ๙ (จำนวน ๒ รายการ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐,๗๖,๐๐๐.๐๐)	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๗	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร สายหนองหัวโล้น – หนอง ขอนแก่น บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ โอนลดครั้งที่ ๙ (จำนวน ๒ รายการ ๒๐๕,๓๕๒.๐๐,๑๓๙,๖๔๘.๐๐)	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๕๒.๐๐ ๑๓๙,๖๔๘.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๘	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย ข้างบ้านนาญาติชัย มัธยมสถิติน บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๙	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอยข้างโรงแรมไพลูลย์ บ้านศรี สงคราม หมู่ที่ ๑๑	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอยบ้านนางสาวณัฐรณี นันทะบุตร บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอยวาริน บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางลูกรัง) ซอย ๖ (ช่วง กม.ที่ ๐+๓๖๐ ถึง กม.ที่ ๑+๓๖๐) บ้านดง น้อย หมู่ที่ ๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้าน สายทางขอยนางบุญปิ่น สนธิมูล บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านโนนสว่าง – ชำร้ว บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๔๖๓.๖๓	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๑๕	ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า	๑๑๕,๙๐๘.๐๐	๑๑๕,๙๐๘.๐๐	-	กองช่าง (ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๖	โครงการซ่อมแซมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอยข้าง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา บ้านศรี สงคราม หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ทางวังทอง – ห้วยแก่นคุณ บ้านโนน สว่าง หมู่ที่ ๓ โอนลดครั้งที่ ๙/๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑.๑๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา				
๑๘	โครงการขยายเขตแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะบ้านบึงกกตาล ถึงเขื่อนยาง น้ำเลย บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖ โอนเพิ่มครั้งที่ ๙/๒๐๕,๓๕๒.๐๐	๒๐๕,๓๕๒.๐๐	๒๐๐,๐๐๑.๖๘	๒๐๐,๐๐๑.๖๘	กองช่าง (ดำเนินการ แล้ว)
	รวม	๒,๖๗๓,๙๖๐.๐๐	๒,๖๖๘,๖๐๙.๖๘	๒,๑๘๗,๓๑๗.๓๑	

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายขาด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน บ้านนายอูทัย ถาโมลเลิศ - นายลำไพนุชิต บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง/ซอยทางเข้าวัดอินทวาราราม บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนายไสว ภูมิ บ้านบึงกกตาล หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) สายลำห้วยทรายคำ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๗	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางรอบฝายห้วยไร่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) สายนางนางเจ้า สิงห์ทอง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) สายรอบห้วยไร่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๘	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) สายนางเพลินจิต บงแก้ว บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) รอบฝายโคกหนองแก บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วง ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	-
๑๐	โครงการปรับปรุงเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านสายห้วยแก่นคูณ - สายกุดหลวง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายขาด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) สายยายลัน บัญรอด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) สายรอบถ้ำผาหมากฮ่อ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) ซอยสกุลปลั่งริสอร์ท บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) ซอยบ้านพักทองใส บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) ซอยโคนม บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยคุ้มสามัคคี บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๑	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-
รวมทั้งหมด ๑๖ โครงการ		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๖๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายขาด	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	

ปัญหา อุปสรรค

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่